



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Opere Pubbliche
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 266 di data 30/09/2020

OGGETTO:	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI UN VOLUME ROCCIOSO CRITICO SITUATO IN PARETE PRESSO LA LOCALITA' GROTTA DI ARCO. CUP F53H20000630004 - CIG Z3D2CF8B61 APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO DELL'INTERVENTO E DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.
-----------------	--

Relazione.

Con determinazione n. 126 di data 03 giugno 2020 la dirigente dell'area tecnica ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo relativo ai lavori in somma urgenza per la sistemazione di un volume roccioso critico situato in parete presso la località Grotta di Arco, redatto in data 15 maggio 2020, dal dott. geol. Germano Lorenzi con studio professionale a Riva del Garda, che prevede una spesa di complessivi euro 31.445,00.- di cui euro 21.859,28 per lavori ed euro 9.585,72.- per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione i lavori sono stati affidati alla ditta Consolrocce s.r.l. di Rovereto, a seguito di richiesta di offerta attivata sul portale telematico della Provincia Autonoma di Trento Mercurio, per l'importo netto di euro 20.695,82.-, pari all'importo a base d'appalto di euro 21.153,84.-, dedotto il ribasso del 5,50% offerto ed accettato, sommati gli oneri per la sicurezza di euro 705,44.-, non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 53 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i..

Con determinazione n. 215 di data 27 agosto 2020 sono stati approvati la contabilità finale semplificata e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in somma urgenza per la sistemazione di un volume roccioso critico situato in parete presso la località Grotta di Arco, redatti in data 17 luglio 2020 dal direttore dei lavori, dott. geol. Germano Lorenzi.

A fini contributivi è necessario integrare la documentazione con il quadro economico consuntivo dell'intervento nel quale si evince che la spesa effettivamente sostenuta dall'Amministrazione ammonta ad euro 29.807,49.- di cui euro 20.691,61.- per lavori, ed euro 9.115,88.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:

A. Importo lavori a base d'asta				
Lavori a consuntivo	euro	21.149,39		
Oneri sicurezza	euro	705,44		
Ribasso 5,50%	euro	-1.163,22		
Totale lavori a base d'asta			euro	20.691,61
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Imprevisti	euro	0,00		
Spese tecniche progetto e DL	euro	2.482,99		
Spese tecniche per rilievi in parete	euro	1.184,42		
Contributo integrativo 2%	euro	73,35		
IVA (22%) su spese tecniche e contr. integrativo	euro	822,97		
IVA (22%) su lavori	euro	4.552,15		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			euro	9.115,88
Importo complessivo			euro	29.807,49

Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere con l'approvazione del quadro economico consuntivo, relativo ai lavori in somma urgenza per la sistemazione di un volume roccioso critico situato in parete presso la località Grotta di Arco.

LA DIRIGENTE

premessi quanto sopra;

vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale, 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici” ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione, nelle parti ancora vigenti, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

visto il decreto 123 di data 30 giugno 2020 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali e che avranno durata fino a 60 giorni successivi alla scadenza del mandato del Sindaco;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico consuntivo relativo ai lavori in somma urgenza per la sistemazione di un volume roccioso critico situato in parete presso la località Grotta di Arco, dal quale si evince una spesa effettivamente sostenuta pari ad euro 29.807,49.- di cui euro 20.691,61.- per lavori, ed euro 9.115,88.- per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. di prendere atto che la spesa effettivamente sostenuta ammonta ad euro 29.807,49.-;
3. di dare atto che il presente atto, non comportando spese, è immediatamente esecutivo;
4. di precisare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ex art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 10.

AF

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Opere Pubbliche - Fusaro Alessia

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
