



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

**Ufficio Patrimonio viabilità
Area Tecnica**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 114 di data 21/05/2020

OGGETTO:	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ARCO, LOTTO B) VIA NARZELLE. CUP F52D19000100005 - CIG Z332A48DDD. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE SEMPLIFICATA E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
-----------------	--

Relazione

Con deliberazione n. 128 di data 1° ottobre 2019, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo ed il quadro economico riferiti ai lavori di adeguamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Arco, interessanti via Gazzoletti (lotto A) e via Narzelle (lotto B), redatto in data febbraio 2019, dal dott. Ing. Ivo Zancarli dello studio Grafica Light di Arco, dal quale si desume un costo complessivo di euro 108.202,52=, di cui euro 51.800,00= per lavori ed euro 56.402,52= per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivisa:

A) importo lavori a base d'asta

importo lavori lotto A) via Gazzoletti	euro	23.100,88=
oneri per la sicurezza	euro	899,12=
importo lavori lotto B) via Narzelle	euro	26.786,71=
oneri per la sicurezza	<u>euro</u>	<u>1.013,29=</u>
Totale lavori a base d'asta	euro	51.800,00=

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

imprevisti	euro	5.180,00=
acquisto corpi illuminanti	euro	33.346,00=
fondo per indennità tecniche	euro	1.036,00=
spese tecniche	euro	3.000,00=
C.N.P.A.I.A. 4%	euro	120,00=
I.V.A. 22% su acquisti, spese tecniche,		
C.N.P.A.I.A. analisi e cottimi	euro	8.022,52=
I.V.A. 10% su lavori	<u>euro</u>	<u>5.698,00=</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm.	<u>euro</u>	<u>56.402,52=</u>

C) Importo complessivo	euro	108.202,52=
------------------------	------	-------------

La dirigente dell'area tecnica con determinazione n.284 di data 3 ottobre 2019, ha approvato in linea economica il progetto in oggetto, ha finanziato la spesa e stabilito di appaltare i lavori a base d'asta mediante affido diretto ai sensi dell'art. 52, comma 9, della Legge Provinciale 10 settembre 1993 n 26 e ss.mm. e ii., preceduto da consultazione mediante gara telematica sul portale provinciale Mercurio, rivolta a n 3 ditte accreditate e col sistema del massimo ribasso.

Con verbale di data 7 ottobre 2019 la gara per il lotto B) è stata dichiarata deserta.

Con pec prot. n. 29161 di data 15 ottobre 2019 è stata richiesta offerta per il lotto B) alla ditta I.T. di Ischia Andrea e Tavernini Rinaldo s.n.c. di Arco.

La ditta sopracitata ha presentato l'offerta prot. n. 29654 di data 21 ottobre 2019 per l'importo netto di euro 24.853,46=, pari all'importo a base d'appalto di euro 26.786,71= dedotto il ribasso dell'11%, offerto ed accettato, sommati gli oneri della sicurezza di euro 1.013,29=, non soggetti a ribasso.

Con determinazione n. 308 di data 11 novembre 2019 la dirigente dell'area tecnica ha affidato i lavori alla sopracitata ditta.

E' seguita la stipula dell'atto negoziale Rep. n. 828/Scritture private area tecnica di data 12 novembre 2019.

i lavori sono iniziati in data 20 dicembre 2019 e sospesi in data 24 gennaio 2020 per definizione della perizia di variante.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto originario, dovute alla verifica dell'esistenza di una condotta interrata già presente in loco e utilizzabile per l'intervento in oggetto, oltre allo stralcio del PL11 – PL12 – PL13 – PL14 interferenti con i lavori di realizzazione della nuova circonvallazione di S. Isidoro. In particolare, oltre ad alcune variazioni di lieve entità, si sono ritenute opportune le seguenti variazioni al progetto approvato: inserimento di lavorazioni non previste nel computo principale.

Il direttore dei lavori, per.ind. Valerio Linardi del servizio patrimonio, in data febbraio 2020, ha predisposto la variante n. 1, con schema di atto di sottomissione, dalla quale risulta una spesa complessiva di euro 13.464,20=, in riduzione come importo netto dei lavori rispetto all'importo di contratto per euro 11.389,26=, così suddivisa:

lotto B) importo lavori di variante:

- importo lavori	euro	13.950,83=
- oneri per la sicurezza	euro	1.047,96=
- ribasso -11,00%	<u>euro</u>	<u>- 1.534,59=</u>

Totale lavori di variante euro 13.464,20=

Di seguito si riporta il quadro economico di raffronto:

A. IMPORTO LAVORI A BASE

D'ASTA:	Progetto	Contratto	Variante 1
b1. importo lavori	€ 26.786,71=	€ 26.786,71=	€ 13.950,83=
b2. oneri per la sicurezza	€ 1.013,29=	€ 1.013,29=	€ 1.047,96=
ribasso		€ - 2.946,54=	€ - 1.534,59=
Totale lavori + oneri per la sicurezza	€ 27.800,00=	€ 24.853,46=	€ 13.464,20=

Quindi al fine di regolarizzare anche i rapporti contrattuali tra le pari, mutati per la riduzione dell'importo dei lavori in oggetto, la dirigente dell'area tecnica con determinazione n.105 di data 15 maggio 2020, ha approvato la perizia di variante 1 del progetto in oggetto, rideterminando gli importi di contratto e aggiornando il nuovo quadro economico dell'opera.

Il direttore dei lavori ha quindi potuto predisporre la contabilità finale semplificata dell'intervento di data 15 maggio 2020.

Tenuto conto che con determinazione n. 387 di data 23 dicembre 2019 la dirigente dell'area tecnica ha approvato anche la contabilità finale e semplificata dei lavori relativi al lotto A) via Gazzoletti.

Dai citati documenti risulta un importo complessivo per lavori eseguiti pari ad euro 13.135,01=, con un credito nei confronti dell'impresa I.T. di Ischia Andrea e Tavernini Rinaldo s.n.c. di Arco, di euro 13.135,01= (I.V.A. 10% esclusa).

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale semplificata, relativa all'intervento di adeguamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Arco, lotto B) via Narzelle, cui seguirà la liquidazione a favore della ditta esecutrice dell'intervento.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., nonché le modifiche introdotte con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, che detta norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n 207 del 5 ottobre 2010;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 15 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;

vista la deliberazione n. 4 di data 21 gennaio 2020, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – annualità 2020 – 2022;

DETERMINA

1 di approvare la contabilità finale semplificata ed il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 15 maggio 2020 dal direttore lavori, per.ind. Valerio Linardi, relativi all'intervento di adeguamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Arco, lotto B) via Narzelle, per un importo netto di euro 13.135,01=;

2 di prendere atto che il corrispettivo da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori, l'impresa I.T. di Ischia Andrea e Tavernini Rinaldo s.n.c. di Arco (TN) via Gambor, 12 – P.Iva 01845860228, per i lavori in oggetto, ammonta a complessivi euro 13.135,01=, IVA 10% esclusa;

3 di dare atto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul presente provvedimento non viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto è immediatamente esecutivo;

4 di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

SIMONCELLI BIANCA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Patrimonio viabilità - Linardi Valerio

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
